

## TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA UJENZI MWEZI APRIL- JUNE KWA MWAKA WA FEDHA 2020/2021

NA	JINA LA MRADI	KAZI ZILIZOPANGWA	UTEKELEZAJI	WACHANGIAJI			
				FEDHA ILIYOPOKELEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	SALIO	MAELEZO/HATUA YA MRADI
<b>1. Fedha kutoka serikali kuu</b>							
1	Ukamilishaji wa vyumba 2 vya maabara katika shule ya sekondari ya Bujela	Kukamilisha vyumba 2 vya maabara Biologia na Kemia.	Chumba kimoja cha Maabara tayari kimekamilika kimeanza kutumika na chumba kilichobakia bado kukamilisha mifumo ya gas	30,000,000.00	30,000,000.00	-	Ujenzi umefikia asilimia 95 na fedha imeisha fedha inayohitajika kwa ajili ya kukamilisha mfumo wa gas ni Sh 1,600,000.00
2	Ukamilishaji wa vyumba 2 vya maabara katika shule ya sekondari ya Ndembela One	ukamilishaji wa vyumba 2 vya maabara	Zilizofanyika , kujenga meza, mifumo ya maji na kupachika masinki, kufunga milango pamoja na mdirsha ya Aluminium , kuweka sakafu na kupiga lipu pamoja kupaka rangi ndani	30,000,000.00	30,000,000.00	-	Ujenzi umekamilika kwa asilimia 70. bado kukamilisha kupiga lipu nje, kuweka mifumo ya gas pamoja na kuweka dari. Mahitaji ya fehza zinazohitajika kwa ajili ya ukamilishaji Sh, 12,000,000.00
3	Ukamilishaji wa vyumba 2 vya maabara katika shule ya sekondari ya Kapugi	Kukamilisha vyumba 2 vya maabara.	Kazi imekamilika na vyumba vinatumika	30,000,000.00	30,000,000.00	-	ujenzi umekamilika kwa asilimia 100
4	Ukamilishaji wa vyumba 2 vya maabara katika shule ya sekondari ya Kisiba	Kukamilisha vyumba 2 vya maabara Biologia na Kemia.	Zilizofanyika , kujenga meza, mifumo ya maji na kupachika masinki, kufunga milango pamoja na mdirsha ya Aluminium , kuweka sakafu na kupiga lipu pamoja kupaka rangi	30,000,000.00	30,000,000.00	-	Ujenzi umekamilika kwa asilimia 90 kazi iliyobaki ni kukamilisha mifumo ya gas na umeme na fedha inayohitajika ni Sh 5,000,000
6	Ukamilishaji wa vyumba 2 vya maabara katika shule ya sekondari ya Masukulu	ukamilishaji wa vyumba 2 mifumo ya maji, gesi, umeme na meza	Zilizofanyika , kujenga meza, mifumo ya maji na kupachika masinki, kufunga milango pamoja na mdirsha ya Aluminium , kuweka sakafu na kupiga lipu pamoja kupaka rangi	30,000,000.00	30,000,000.00	-	Kazi imekamilika kwa asilimia 90. Bado kuamilisha mifumo ya gas na kiasi cha fedha kinachohitajika ni Sh 5,000,000.00

NA	JINA LA MRADI	KAZI ZILIZOPANGWA	UTEKELEZAJI	WACHANGIAJI			
				FEDHA ILIYOPOKELEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	SALIO	MAELEZO/HATUA YA MRADI
7	Ukamilishaji wa vyumba 2 vya maabara katika shule ya sekondari ya Ndanto	Ukamilishaji wa vyumba 2 mifumo ya maji, gesi, umeme na meza	Zilizofanyika , kujenga meza, mifumo ya maji na kupachika masinki, kufunga milango pamoja na mdirsha ya Alluminium , kuweka sakafu na kupiga lipu pamoja kupaka rangi	30,000,000.00	30,000,000.00	-	Ujenzi umekamilika kwa asilimia 90 . Kazi zilizobakia ni kukamilisha mfumo wa gas, maji taka na kufunika mfereji. Kiasi cha fedha kinachohitajika ni Sh 17,628,000.00
8	Ukamilishaji wa vyumba 2 vya maabara katika shule ya sekondari ya ziwa ngosi	ukamilishaji wa vyumba 2 mifumo ya maji, gesi, umeme na meza	Ujenzi umekamilika	30,000,000.00	30,000,000.00	-	Ujenzi umekamilika kwa asilimia 100
13	Ukamilishaji wa Kituo cha Afya Swaya	Kupiga dari, rangi, mfumo wa maji safi na taka, kuweka milango na madirisha		50,000,000.00	50,000,000.00	-	Ujenzi umefikia asilimia 95% bado kukamilisha choo ambacho kinajengwa kwa nguvu ya wananchi
14	Ukamilishaji wa zahanati ya Nkunga	Kupaua, kupiga lipu ndani na nje, kuskimu, kufunga milango pamoja na umalizaji	Kazi ipo hatua ya mwisho ya uteklezaji	50,000,000.00	50,000,000.00	-	Kazi ipo hatua za mwisho za ukamilishaji
15	Ukamilishaji wa zahanati ya Kakindu	Kupiga lipu ndani na nje, kufunga milango na madirisha na kazi zote za umalizaji.	Vifaa vya ukamilishaji vimeanza kupelekwa baada mvua kupungua	50,000,000.00	-	-	Mchakato wa kupeleka vifaa unaendelea baada ya barabara kuweza kuitikta kutokana na mvua kuharibu barabara
16	Ukamilishaji wa chumba cha darasa shule ya msingi Ibagha	Kupiga lipu ndani na nje, kufunga milango na madirisha na kazi zote za umalizaji.	Kazi imekamilika	11,252,000	11,252,000.00	-	Kazi imekamilika kwa asilimia 100
17	Ukamilishaji wa chumba cha darasa shule ya msingi Ibililo	Kupiga lipu ndani na nje, kufunga milango na madirisha na kazi zote za umalizaji.	Kazi imekamilika	11,252,000	11,252,000.00	-	Kazi imekamilika kwa asilimia 100
18	Ukamilishaji wa chumba cha darasa shule ya msingi Ipyana	Kupiga lipu ndani na nje, kufunga milango na madirisha na kazi zote za umalizaji.	Kazi imekamilika	11,252,000	11,252,000.00	-	Kazi imekamilika kwa asilimia 100

NA	JINA LA MRADI	KAZI ZILIZOPANGWA	UTEKELEZAJI	WACHANGIAJI			
				FEDHA ILIYOPOKELEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	SALIO	MAELEZO/HATUA YA MRADI
19	Ukamilishaji wa chumba cha darasa shule ya msingi Kapugi	Kupiga lipu ndani na nje, kufunga milango na madirisha na kazi zote za umalizaji.	Kazi imekamilika	11,252,000	11,252,000.00	-	Kazi imekamilika kwa asilimia 100
20	Ukamilishaji wa chumba cha darasa shule ya msingi Katabe	Kupiga lipu ndani na nje, kufunga milango na madirisha na kazi zote za umalizaji.	Kazi imekamilika	11,252,000	11,252,000.00	-	Kazi imekamilika kwa asilimia 100
21	Ukamilishaji wa chumba cha darasa shule ya msingi Kisoko	Kupiga lipu ndani na nje, kufunga milango na madirisha na kazi zote za umalizaji.	Kazi imekamilika	11,252,000	11,252,000.00	-	Kazi imekamilika kwa asilimia 100
22	Ukamilishaji wa chumba cha darasa shule ya msingi Mpumbuli	Kupiga lipu ndani na nje, kufunga milango na madirisha na kazi zote za umalizaji.	Kazi imekamilika	11,252,000	11,252,000.00	-	Kazi imekamilika kwa asilimia 100
23	Ukamilishaji wa chumba cha darasa shule ya msingi Ntokela	Kupiga lipu ndani na nje, kufunga milango na madirisha na kazi zote za umalizaji.	Kazi imekamilika	11,252,000	11,252,000.00	-	Kazi imekamilika kwa asilimia 100
24	Ukamilishaji wa chumba cha darasa shule ya msingi Ukukwe	Kupiga lipu ndani na nje, kufunga milango na madirisha na kazi zote za umalizaji.	Kazi ipo hatua za mwisho za utekelezaji	23,751,080	23,751,080.00	-	Kazi imekamilika kwa asilimia 70
25	Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa na ofisi shule ya sekondari Lupoto	Kujenga msingi, kujenga kuta, kupauwa, Kupiga lipu ndani na nje, kufunga milango na madirisha na kazi zote za umalizaji.	Ujenzi upo hatua za umalizaji	40,000,000	40,000,000.00	-	Ujenzi umekamilika kwa asilimia 90
		JUMLA		513,767,080	463,767,080	-	
	MIRADI YA EP4R						
1	Ujenzi wa Hosteli shule ya Sekondari Lupoto	Kujenga msingi, kujenga kuta, kupauwa, Kupiga lipu ndani na nje, kufunga milango na madirisha na kazi zote za umalizaji.	Ujenzi upo hatua ya kupiga paa	80,000,000	56,078,065.68	23,921,934.32	ujenzi umekamilika kwa asilimia 60
	Ujenzi wa Vyumba 02 vya madarasa shule ya sekondari Lupoto	ujenzi wa Vyumba 02 na ofisi katikati	Ukamilishaji umefikia hatua za ufungaji milango na upakaji wa rangi	40,000,000	40,000,000.00	-	Hatua za ukamilishaji ambao unatakiwa kukamilika kabla ya tarehe 15/07/2021

NA	JINA LA MRADI	KAZI ZILIZOPANGWA	UTEKELEZAJI	WACHANGIAJI			
				FEDHA ILIYOPOKELEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	SALIO	MAELEZO/HATUA YA MRADI
2	Ujenzi wa vyumba viwili shule ya Sekondaro Kisondela	Kujenga msingi, kujenga kuta, kupauwa, Kupiga lipu ndani na nje, kufunga milango na madirisha na kazi zote za umalizaji.	ujenzi umekamilika	40,000,000	40,000.00	-	Ujenzi umekamilika kwa asilimia 100
4	Ujenzi wa Madarasa mawili na ofisi shule ya Sekondari Mpandapanda (Kikota)	Kujenga msingi, kujenga kuta, kupauwa, Kupiga lipu ndani na nje, kufunga milango na madirisha na kazi zote za umalizaji.	Kazi ya kujenga msingi, kuta kupau madirisha, kupiga lipu ndani na nje pamaoja na kusakafia imekamilika	40,000,000	40,000,000.00	-	Kazi imekamilika kwa asilimia 95 bado chumba kimoja kuweka nill pamoja na eneo la verandal na kuwika PVC board. Kaisi cha fedha kinachohitajika ni Sh 7,000,000.
5	Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa na ofisi shule ya sekondari Kayuki	Kujenga msingi, kujenga kuta, kupauwa, Kupiga lipu ndani na nje, kufunga milango na madirisha na kazi zote za umalizaji.	Kazi ipo hatua ya mwisho ya uteklezaji	40,000,000	40,000,000.00	-	Kazi imekamilika kwa asilimia 100
6	Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa na ofisi shule ya msingi Igogwe	Kujenga msingi, kujenga kuta, kupauwa, Kupiga lipu ndani na nje, kufunga milango na madirisha na kazi zote za umalizaji.	Kazi ipo hatua ya mwisho ya uteklezaji	40,000,000	36,000,000.00	4,000,000.00	Kazi imekamilika kwa asilimia 90
7	Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa na ofisi shule ya msingi Goje	Kujenga msingi, kujenga kuta, kupauwa, Kupiga lipu ndani na nje, kufunga milango na madirisha na kazi zote za umalizaji.	Kazi ipo hatua ya mwisho ya uteklezaji	40,000,000	40,000,000.00	-	Kazi imekamilika kwa asilimia 100
8	Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa na ofisi shule ya msingi Lufingo	Kujenga msingi, kujenga kuta, kupauwa, Kupiga lipu ndani na nje, kufunga milango na madirisha na kazi zote za umalizaji.	Kazi ipo hatua ya mwisho ya uteklezaji	40,000,000	40,000,000.00	-	Kazi imekamilika kwa asilimia 90
9	Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa shule ya msingi Salemu	Kujenga msingi, kujenga kuta, kupauwa, Kupiga lipu ndani na nje, kufunga milango na madirisha na kazi zote za umalizaji.	Kazi ipo hatua ya mwisho ya uteklezaji	40,000,000	40,000,000.00	-	Ujenzi umekamilika kwa asilimia 100

NA	JINA LA MRADI	KAZI ZILIZOPANGWA	UTEKELEZAJI	WACHANGIAJI			
				FEDHA ILIYOPOKELEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	SALIO	MAELEZO/HATUA YA MRADI
10	Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa na ofisi shule ya msingi Iipyana	Kujenga msingi, kujenga kuta, kupauwa, Kupiga lipu ndani na nje, kufunga milango na madirisha na kazi zote za umalizaji.	Kazi ipo hatua ya mwisho ya uteklezaji	40,000,000	40,000,000.00	0	Kazi imekamilika kwa asilimia 90
11	Uenzi wa madarasa mawili na ofisi shule ya Msingi Ibighi	Kujenga msingi, kujenga kuta, kupauwa, Kupiga lipu ndani na nje, kufunga milango na madirisha na kazi zote za umalizaji.	Kazi imekamilika	40,000,000	40,000,000.00	0	Ujenzi uekamilika kwa asilimia 100
JUMLA				480,000,000	412,118,066	27,921,934	
<b>MIRADI YA LANES</b>							
1	Ujenzi wa matundu ya vyoo shule ya msingi Mpumbuli	Kujenga msingi, kujenga kuta, kupauwa, Kupiga lipu ndani na nje, kufunga milango na madirisha na kazi zote za umalizaji.	Kazi ipo hatua ya mwisho ya uteklezaji	13,200,000	13,200,000.00	0	Kazi imekamilika kwa asilimia 90
2	Ujenzi wa matundu ya vyoo shule ya msingi Ikuksya	Kujenga msingi, kujenga kuta, kupauwa, Kupiga lipu ndani na nje, kufunga milango na madirisha na kazi zote za umalizaji.	Kazi ipo hatua ya mwisho ya uteklezaji	13,200,000	13,200,000.00	0	Kazi imekamilika kwa asilimia 90
3	Ujenzi wa matundu ya vyoo shule ya msingi Bugoba	Kujenga msingi, kujenga kuta, kupauwa, Kupiga lipu ndani na nje, kufunga milango na madirisha na kazi zote za umalizaji.	Kazi ipo hatua ya mwisho ya uteklezaji	13,200,000	13,200,000	0	Kazi imekamilika kwa asilimia 90
3	Ujenzi wa matundu ya vyoo shule ya sekondari Kisondela	Kujenga msingi, kujenga kuta, kupauwa, Kupiga lipu ndani na nje, kufunga milango na madirisha na kazi zote za umalizaji.	Kazi imekamilika	13,200,000	13,200,000.00		Kazi imekamilika kwa asilimia 100
4	Ujenzi wa matundu ya vyoo shule ya msingi Kakala	Kujenga msingi, kujenga kuta, kupauwa, Kupiga lipu ndani na nje, kufunga milango na madirisha na kazi zote za umalizaji.	Kazi ipo hatua ya mwisho ya uteklezaji	13,200,000	13,200,000	0	Kazi imekamilika kwa asilimia 90

NA	JINA LA MRADI	KAZI ZILIZOPANGWA	UTEKELEZAJI	WACHANGIAJI			
				FEDHA ILIOPOKELEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	SALIO	MAELEZO/HATUA YA MRADI
5	Ujenzi wa matundu ya vyoo shule ya Sekondari ikuti	Kujenga msingi, kujenga kuta, kupauwa, Kupiga lipu ndani na nje, kufunga milango na madirisha na kazi zote za umalizaji.	Kazi imekamilika	13,200,000	11,880,000.00	1,320,000.00	Kazi imekamilika kwa asilimia 90
			JUMLA	79,200,000	77,880,000	1,320,000	

MIRADI YA MAPATO YA NDANI							
1	Ujenzi wa jengo la Kitega Uchumi	Kujenga jengo la ghorofa mbili	Kazi ya kujenga msingi imekamilika pamoja na ya kusuka nondo za nguzo 42 ( columns) kwa ajili ya kupokea floor ya kwanza. Kazi ya kupiga box kwa ajili ya kumimina nguzo inaendelea	166,517,000	166,517,000		Ujenzi umefikia asilimia 25 . Ujenzi unaendelea kwa mwaka wa fedha 22021/2022
2	Ukamilisha choo soko la Ibililo	Kupaka rangi, kufunga milango na madirisha na mifumo wa majisafi na maji taka kujenga kitako cha tanki la maji	Kazi zimefanyika, bado kukamilisha mifunko ya chamber za maji taka	6,725,000	6,523,250	201,750	kazi imekamilika kwa asilimia 97
3	Ujenzi wa choo soko la Mwambenja	Kujenga msingi, kuta, kupauwa na kumalizia ( finishing)	Msingi, kuta, kupau pamoja kupiga lipu ndani na nje na kupiga ceiling board zimekamilika . Kazi inayoendelea ni kumalizia kuweka marumaru, kuskimu na kupaka rangi	11,552,000	11,552,000		Ujenzi umefikia asilimia 90
3	Ujenzi wa Daharia (Bweni) shule ya kiingereza Nuru	Kukamilisha kazi zilizozobaki, kusakafia, kuskimu na kupaka rangi, kufunga milango, kukamisha ujenzi wa mabafu na vyoo pamoja na mifumo ya maj taka	Kazi zimekamilika	50,000,000	50,000,000		ujenzi umekamilikakwa asilimia 100.

NA	JINA LA MRADI	KAZI ZILIZOPANGWA	UTEKELEZAJI	WACHANGIAJI			
				FEDHA ILIYOPOKELEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	SALIO	MAELEZO/HATUA YA MRADI
4	Ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa na ofisi 2, shule ya msingi Ushirika (mpya)	Msingi, kuta, kupaua, plasta na rangi	Vyumba viwili vimepandishwa kuta hadi kufikia hatua ya linta na vingine viro hatua ya msingi	19,725,000	19,725,000	-	Ujenzi umefikia asilimia 30. changamoto ni upatikanaji wa fedha
5	Ujenzi wa Daharia (Bweni) shule ya Sekondari ya Nkunga	ujenzi unaendelea	Ujenzi umefikia hatua ya linta	6,400,000	6,400,000	-	Utekelezaji unaendelea kwa kushirkikisha nguvu kazi za uchimbaji wa Msingi na walio changia Mawe ya Msingi na jinvi, Kazi im efikia asilimia 30
		JUMLA NDOGO		260,919,000	260,717,250		