

## TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA UJENZI MWEZI APRIL- JUNE KWA MWAKA WA FEDHA 2020/2021

NA	JINA LA MRADI	KAZI ZILIZOPANGWA	UTEKELEZAJI	WACHANGIAJI			
				FEDHA ILIYOPOKELEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	SALIO	MAELEZO/HATUA YA MRADI
<b>1. Fedha kutoka serikali kuu</b>							
1	Ukamilishaji wa vyumba 2 vya maabara katika shule ya sekondari ya Bujela	Kukamilisha vyumba 2 vya maabara Biologia na Kemia.	Chumba kimoja cha Maabara tayari kimekamilika kimeanza kutumika na chumba kilichobakia bado kukamilisha mifumo ya gas	30,000,000.00	30,000,000.00	-	Ujenzi umefikia asilimia 95 na fedha imeisha fedha inayohitajika kwa ajili ya kukamilisha mfumo wa gas ni Sh 1,600,000.00
2	Ukamilishaji wa vyumba 2 vya maabara katika shule ya sekondari ya Ndembela One	ukamilishaji wa vyumba 2 vya maabara	Zilizofanyika , kujenga meza, mifumo ya maji na kupachika masinki, kufunga milango pamoja na mdirsha ya Alluminium , kuweka sakafu na kupiga lipu pamoja kupaka rangi ndani	30,000,000.00	30,000,000.00	-	Ujenzi umekamilika kwa asilimia 70. bado kukamilisha kupiga lipu nje, kuweka mifumo ya gas pamoja na kuweka dari. Mahitaji ya fedha zinazohitajika kwa ajili ya ukamilishaji Sh, 12,000,000.00
3	Ukamilishaji wa vyumba 2 vya maabara katika shule ya sekondari ya Kapugi	Kukamilisha vyumba 2 vya maabara.	Kazi imekamilika na vyumba vinatumika	30,000,000.00	30,000,000.00	-	ujenzi umekamilika kwa asilimia 100
4	Ukamilishaji wa vyumba 2 vya maabara katika shule ya sekondari ya Kisiba	Kukamilisha vyumba 2 vya maabara Biologia na Kemia.	Zilizofanyika , kujenga meza, mifumo ya maji na kupachika masinki, kufunga milango pamoja na mdirsha ya Alluminium , kuweka sakafu na kupiga lipu pamoja kupaka rangi	30,000,000.00	30,000,000.00	-	Ujenzi umekamilika kwa asilimia 90 kazi iliyobaki ni kukamilisha mifumo ya gas na umeme na fedha inayohitajika ni Sh 5,000,000
6	Ukamilishaji wa vyumba 2 vya maabara katika shule ya sekondari ya Masukulu	ukamilishaji wa vyumba 2 mifumo ya maji, gesi, umeme na meza	Zilizofanyika , kujenga meza, mifumo ya maji na kupachika masinki, kufunga milango pamoja na mdirsha ya Alluminium , kuweka sakafu na kupiga lipu pamoja kupaka rangi	30,000,000.00	30,000,000.00	-	Kazi imekamilika kwa asilimia 90. Bado kuamilisha mifumo ya gas na kiasi cha fedha kinachohitajika ni Sh 5,000,000.00

