

**UTEKELEZAJI WA MIRADI KUPITIA MAPATO YA NDANI KWA KIPINDI CHA ROBO YA TATU JANUARI –  
MACHI 2022**

NA	JINA LA MRADI	FEDHA ILIYOTENGW A	KIASI KILICHOTOLEWA JANUARI - MACHI	KIASI KILICHOTOLEWA JULAI HADI MACHI (TSHS)	KIASI TUMIKA (TSHS).	HALI HALISI YA UTEKELEZAJI
1.	Ujenzi wa Kituo cha Afya Lubiga kata ya kinyala	201,573,371.00	43,600,000.00	146,913,000.00	146,913,000.00	Jengo la wagonjwa wa Nje limewekwa dari malumaru na gril kazi inayoendelea ni skimming na upakaji wa rangi . Jengo la Mama na Mtoto upigaji wa lipu ndanina nje unaendelea na ujenzi wa choocha nje unaendelea kwa hatua ya upandishaji wa kuta
2.	Ujenzi wa Shule Mpya Msingi Mchepuo wa Kiingereza	100,000,000.00	0.00	0	0	Utekelezaji haujaanza
3.	Ujenzi wa vyumba 05 vya Madarasa kupitia mapato ya ndani	0	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	Utekelezaj Umefanyika kwa ujenzi wa vyumba.
4	Ujenzi wa jengo la ofisi ya Kata Ibighi	10,000,000.00	0.00	0	0	Utekelezaji haujaanza
6.	Marejesho ya 20%	436,908,182.00	188,598,314.00	270,455,105.00	270,455,105.00	Marejesho yamefanyika kwa ngazi ya kata na vijiji .
7.	Asilimia 10 ya Wanawake Vijana na Watu wenye ulemavu.	334,341,700	173,207,740.00	253,207,740.00	253,207,740.00	Uchangiaji umefanyika kwa robo ya pili.
8.	Ukarabati wa Karo ya Machinjio Tukuyu, Ndaga, Ibighi	42,812,480.00	0.00	0	0	Utekelezaji haujaanza
9.	Ukarabati wa nyumba mbili za watumishi	20,950,000.00	3,282,000.00	3,282,000	3,282,000	Utekelezaji haujaanza

NA	JINA LA MRADI	FEDHA ILIYOTENGW A	KIASI KILICHOTOLEWA JANUARI - MACHI	KIASI KILICHOTOLEWA JULAI HADI MACHI (TSHS)	KIASI TUMIKA (TSHS).	HALI HALISI YA UTEKELEZAJI
10.	Ujenzi wa Soko la viazi mviringo Kata ya Isongole	20,000,000.00	0.00	0	0	Utekelezaji jaujaanza
11.	Kuendeleza ujenzi wa jengo la biashara kitega uchumi	130,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	0	Ujenzi uko hatua ya bimu –(ground floor)
12.	Uboreshaji wa masoko ya Tandale, soko kuu Tukuyu, Mpuguso na Machinga	30,000,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	Uboreshaji wa masoko unaendelea kufanyika
13.	Ujenzi wa Ghara la kuhifadhia Kakao Kata ya Kisiba	20,000,000.00	0.00	0	0	Ujenzi haujaanza
14.	Uandaaji wa mpango Mkakati wa Halmashauri	20,000,000	7,580,000.00	10,000,000.00	10,000,000	Utekelezaji umefanyika robo ya kwanza
15.	Kusaidia Jitihada za Jamii ngazi ya Kata na Vijiji.	40,000,000.00	0.00	14,646,280.00	14,646,280.00	Utekelezaji unaendelea
16.	Uboreshaji wa Mazingira ya uwekezaji	45,494,380.00	0.00	0	14,051,220.00 0	Utekelezaji unaendelea
<b>JUMLA</b>		<b>1,452,080,116</b>	<b>462,025,124</b>	<b>776,468,125.00</b>	<b>763,455,345.00</b>	

**TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO ya UVIKO KWA MWAKA WA FEDHA 2021/2022 HADI MACHI, 2022**

NA	JINA LA MRADI	ENEO	GHARAMA ZA MRADI	FEDHA ILIYOPOKELEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	HALI YA UTEKELEZAJI
<b>1. UJENZI WA VYUMBA VYA MADARASA KWA SHULE ZA SEKONDARI KUPITIA PROGRAMU YA UVIKO 19</b>						
1	Ujenzi wa vyumba vitatu vya Madarasa katika shule ya Sekondari Ziwa Ngosi	Swaya	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
2	Ujenzi wa chumba kimoja cha darasa katika shule ya sekondari Nkunga	NKUNGA	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
3	Ujenzi wa vyumba vinne vya madarasa katika shule ya sekondari Ndanto	NDANTO	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
4	Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari Mpuguso	MPUGUSO	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
5	Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari Masukulu	MASUKULU	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
6	Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari Kalengo	KALENGO	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
7	Ujenzi wa vyumba vitatu vya madarasa katika shule ya sekondari Ndembela One	Makandana	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
8	Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari Kyimo	KYIMO	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
9	Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari Ukukwe	UKUKWE	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
10	Ujenzi wa chumba kimoja cha darasa katika shule ya sekondari Igogwe	Kinyala	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	Mradi umekamilika
11	Ujenzi wa vyumba sita vya madarasa katika shule ya sekondari Kikota	Kiwira	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
12	Ujenzi wa vyumba vinne vya madarasa katika shule ya sekondari Kinyala	KINYALA	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma

13	Ujenzi wa vyumba vinne vya madarasa katika shule ya sekondari Itagata	ITAGATA	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
14	Ujenzi wa vyumba vitatu vya madarasa katika shule ya sekondari Iponjola	IPONJOLA	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
15	Ujenzi wa vyumba vinne vya madarasa katika shule ya sekondari Kayuki	Ilima	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
16	Ujenzi wa vyumba vitatu vya madarasa katika shule ya sekondari Ikuti	IKUTI	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
17	Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari Bulyaga	BULYAGA	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
18	Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari Isaka	Nkunga	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
19	Ujenzi wa vyumba vitatu vya madarasa katika shule ya sekondari Kyobo	Ikuti	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
20	Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari Bujinga	Bagamoyo	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
<b>Jumla ndogo</b>			<b>1,100,000,000.00</b>	<b>1,100,000,000.00</b>	<b>1,100,000,000.00</b>	
<b>2. UJENZI WA MIUNDOMBINU KATIKA VITUO VYA KUTOLEA HUDUMA ZA AFYA KUPITIA PROGRAMU YA UVIKO 19</b>						
1	Ujenzi wa jengo la wagonjwa wa dharura (EMD) katika hospitali ya Wilaya Tukuyu	Makandana	300,000,000.00	300,000,000.00	58,030,000.00	Ujenzi umefikia hatua ya kupandisha kuta
2	Ujenzi wa nyumba ya Watumishi (3 in 1) katika kituo cha Afya Kyimo	Kituo cha Afya Kyimo	90,000,000.00	90,000,000.00	0	Ujenzi wa msingi unaendelea
<b>Jumla ndogo</b>			<b>390,000,000.00</b>	<b>390,000,000.00</b>	<b>58,030,000.00</b>	
<b>3. UJENZI WA MIUNDOMBINU YA MAJI KATIKA SHULE ZA MSINGI NA SEKONDARI KUPITIA PROGRAMU YA UVIKO 19</b>						
1	Ujenzi wa miundombinu ya maji katika shule ya sekondari Kisondelela	Kisondelela	11,872,379.00	11,872,379.00	11,872,379.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma

2	Ujenzi wa miundombinu ya maji katika shule ya msingi Bugoba	Kiondela	11,872,379.00	11,872,379.00	11,872,379.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
3	Ujenzi wa miundombinu ya maji katika shule ya msingi Ikukisya	Kinyala	11,872,379.00	11,872,379.00	11,872,379.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
<b>Jumla ndogo</b>			<b>35,617,137.00</b>	<b>35,617,137.00</b>	<b>35,617,137.00</b>	
<b>4. UJENZI WA BWENI KATIKA SHULE ZA MSINGI KWA AJILI YA WENYE MAHITAJI MAALUM KUPITIA UVIKO 19</b>						
1	Ujenzi wa bweni katika shule ya msingi Katumba II	Ibighi	80,000,000.00	80,000,000.00	82,000,000.00	Ujenzi upo hatua ya ukamilishajili ya upigaji dari pamoja na rangi
<b>Jumla ndogo</b>			<b>80,000,000.00</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>82,000,000.00</b>	
<b>5. UKAMILISHAJI WA VYUMBA VYA MADARASA KWA SHULE ZA SEKONDARI KUPITIA TOZO ZA MIAMALA</b>						
1	Ukamilishaji wa vyumba vya madarasa sekondari	Itagata sekondari	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
2	Ukamilishaji wa vyumba vya madarasa sekondari	Ndembela one sekondari	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
3	Ukamilishaji wa vyumba vya madarasa sekondari	Kalengo sekondari	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
4	Ukamilishaji wa vyumba vya madarasa sekondari	Iponjola Sekondari	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
<b>Jumla ndogo</b>			<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	
<b>6. UJENZI WA VITUO VYA AFYA KUPITIA TOZO ZA MIAMALA</b>						
1	Ujenzi wa Kituo cha Afya danto	Ndanto	500,000,000.00	250,000,000.00	129,827,400.00	Jengo la Opd lipo hatua ya uwekaji wa marumaru, kufanya skimming pamoja na kupiga dari, jengo la maabara lipo hatua ya upakaji wa rangi na choo cha nje kipo hatua ya plaster na kufanya skimming
<b>Jumla ndogo</b>			<b>500,000,000.00</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>129,827,400.00</b>	