

HALMASHAURI YA WILAYA YA RUNGWE

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA WA FEDHA 2021/2022 NA 2022/2023 HADI MACHI, 2023

Katika mwaka wa Fedha 2021/22 Halmashauri ilitengewa **Sh 15,348,877,700.07** kwa shughuli za miradi ya maendeleo ambapo fedha kutoka Serikali kuu na wahisani ni **Sh. 13,896,797,584.07** na Fedha za Mapato ya Ndani **Sh 1,136,904,722.05**. Hadi kufikia Juni , 2022 Halmashauri imepokea **Sh 10,459,613,425.70** ambapo kutoka Serikali Kuu na Wahisani **Sh 9,322,708,703.65** na Mapato ya Ndani **Sh 1,136,904,722.05**. Hadi kufikia Juni, 2022 Halmashauri imetumia **Sh 10,128,216,540.91** Katika Shughuli za maendeleo ambapo **Sh 8,991,311,818.86** kutoka Serikali Kuu na Wahisani na **Sh 1,136,904,722.05** Mapatao ya Ndani.

Katika Mwaka wa Fedha 2022/2023 Halmashauri ilitengewa **Sh 11,655,327,600.00** kwa shughuli za miradi ya maendeleo ambapo fedha kutoka Serikali kuu na wahisani ni **Sh 10,284,652,000.00** na Fedha za Mapato ya Ndani **Sh 1,370,675,600.00** Hadi kufikia Februari, 2023 Halmashauri ilipokea **5,686,706,906.11** ambapo kutoka Serikali Kuu/ (**Sh 4,992,764,706.11** na Mapato ya Ndani **Sh 693,942,200.00** Hadi kufikia Februari, 2023 Halmashauri imetumia **Sh 4,968,125,984.00** Katika Shughuli za maendeleo ambapo **Sh 4,424,183,784.131** kutoka Serikali Kuu na Wahisani na **Sh 543,942,200.00** ni Mapatao ya Ndani. Mchanganuo wa mapato na Matumizi umeoneshwa katika majdwali hapo Chini.

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA HALMASHAURI KWA MWAKA 2021/22 HADI JUNI, 2022

Na ya Mradi	Jina la Mradi	Fedha Iliyotengwa 2021/22	Fedha Iliyotolewa Hadi Juni, 2022	Matumizi Hadi Juni, 2022	Hali ya utekelezaji
4322	Elimu bila Malipo (EBM)- Msingi	909,969,000	911,238,095.89	911,238,095.89	Fedha zimetumika
4393	Elimu bila Malipo (EBM)- Sekondari	1,602,440,000	1,424,008,769.78	1,424,008,769.78	Fedha zimetumika
6401	Ujenzi wa Zahanati	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Ujenzi a wa Zahanati ya Isonje, Ilenge na ukamilishaji wa nyumba ya mtumishi zahanati Simike na Kyobo umekamilika
5401	Ujenzi wa Hospitali ya Wilaya	1,000,000,000	1,000,000,000	718,602,783.21	Ujenzi upo hatua ya kumwaga zege ghorofa ya kwanza
4313	Ujenzi wa Maabara za Sayansi - Sekondari	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Ujenzi umekamilika na maabara zinatumika
4313	Ujenzi wa Madarasa shule za Msingi	125,000,000	125,000,000	125,000,000	Ujenzi umekamilika na madarasa yanatumika
4313	Ujenzi wa madarasa shule za Sekondari	125,000,000	125,000,000	125,000,000	Ujenzi umekamilika na madarasa yanatumika
4317	Uendeshaji wa Mitihani ya Msingi na Sekondari	926,766,000	926,764,060.00	926,764,060.00	Mitihani yote ya Kitaifa imefanyika kama ilivyo pangwa
6209	Mfuko wa Jimbo	50,464,000	50,465,000	50,465,000	Vifaa vimenunuliwa na kupelekwa kwenye miradi iliyokusudiwa
5421	Mradi wa Uimarishaji huduma za Afya (HSBF)	483,941,000	296,161,732.95	246,161,732.95	Ununuzi wa dawa, vitendanishi na vifaa tiba kwenye Hospitali
5429	Ujenzi/ukarabati Vituo vya Afya	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Ujenzi umekamika
6220	TASAF	3,195,597,000	1,369,254,493.09	1,369,254,493.09	Utekelezaji wa mradi umekamilika
6327	TOZO ZA MIAMALA	664,683,972	550,000,000.00	550,000,000.00	Ujenzi wa kituo cha Afya Ndanto na madarasa matano umekamilika na kituo cha afya kinatoa huduma na madarasa yanatumika
4390	SEQUIP	1,990,600,000	470,000,000.00	470,000,000.00	Ujenzi wa Shule Mpya ya Sekondari ya Kata ya Msasani umekamilika na Shule imepokea wanafunzi kuanzia Januari, 2023
4312	EP4R	693,163,000	90,000,000.00	90,000,000.00	Ujenzi wa vumba vine vya madarasa, jengo la Utawala na matundu sita ya vyoo umekamilika
	IMA	35,309,297	46,986,332.58	46,986,332.58	Uratibu na usimamizi wa shughuli za magojwa yaliyopewa kipaumbele (Matende, Kichocho) umefanyika
	TEA	270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	Ujenzi wa vyumba tisa vya madarasa, matundu 24 ya vyoo

					pamoja na jengo la Utawala katika shule za msingi Ipyana na Katumba II na shule ya sekondari Suma umekamilika
3201	Sanitation & Hygiene	24,000,000	0	0	Fedha hazijapokelewa
	DFID	37,000,000	0	0	Fedha hazijapokelewa
6517	UNICEF	94,306,000	220,524,831.00	220,524,831.00	Kuimarisha huduma za lishe na Ustawi wa jamii katika wilaya kuanzia ngazi za kijiji, Kata mpaka mashuleni.
5499	WALTEREED (PEPFAR)	342,723,000	237,059,166.29	237,059,166.29	Kuratibu na kuimarisha shughuli za UKIMWI katika Wilaya , kufanya usimamizi wezeshi kwenye vituo vilivyoteuliwa kuhudumia wananchi waishio na virus vya UKIMWI, kusambaza dawa za virusi vya UKIMWI (ARV pamoja na kulipa posho na mshahara kwa watumishi na makarani walioajiriwa kwa muda kuhudumia wananchi waishio na virus vya UKIMWI
5480	GLOBAL FUND	441,425,315.07	337,521,890.07	337,521,890.07	Kusimamia na kufanya usimamizi wezeshi kwa wananchi wa Rungwe kwa wenye matatizo ya kifua kikuu na ukoma pamoja na kusambaza dawa za kifua kikuu na ukoma pamoja Ujenzi wa jengo la huduma ya Mama na mtoto na OPD, Wodi ya Wazazi, Nyumba ya Mtumishi na vyoo katika Zahanati ya Masoko
5441	UVICO 19	1,624,531,472,10	1,624,531,472,10	1,624,531,472,10	Ujenzi wa jengo la wagonjwa wa dharura (EMD) katika hospitali ya Wilaya Tukuyu , nyumba ya mtumishi(3 in 1) katika kituo cha Afya Kyimo umekamilika pamoja Ujenzi wa vyumba 55 vya madarasa na madarasa yanatumika
5432	GAVI	19,900,000.00	16,900,332.00	16,900,664.00	Uratibu na usimamizi ya utoaji wa Chanjo umefanyika katika Halmashauri ya Wilaya ya Rungwe
	Lanes	64,510,000.00	55,824,000.00	55,824,000.00	Madarasa mawili na matundu sita ya vyoo yamekamilika
	JUMLA – RUNGWE DC (SERIKARI KUU +WAHISANI)	13,896,797,584.07	9,322,708,703.65	8,991,311,818.86	

UTEKELEZAJI WA SHUGHULI ZA MAENDELEO KWA KUTUMIA FEDHA ZA MAPATO YA NDANI (60%/40%) MWAKA 2021/22 HADI JUNI, 2022

	Rungwe DC			
7.1	Ukamilishaji wa Kituo cha Afya katika kata ya Kinyala	201,573,371.00	153,600,000.00	Jengo la IPD lipo hatua ya kuweka madirisha, jengo la Wazazi lipo hatua ya skimming na upigaji dari na choo cha nje kipo hatua ya boma
7.2	Ujenzi wa vyumba vitano vya madarasa katika shule za msingi Ilima, Kinyika na Lyebe pamoja na shule za sekondari Masukulu na Kyimo	100,000,000.00	50,000,000.00	Ujenzi umekamilika katika shule za msingi Ilima, Kinyika na Lyebe pamoja na shule za sekondari Masukulu na Kyimo na madarasa yanatumika
7.3	Kuendeleza ujenzi wa jengo la Biashara (kitega uchumi) kwa kupandisha nguzo, bimu, slabu hadi hatua ya kuezeka	35,590,469.79	29,430,883.60	Jengo la wagonjwa wa nje (OPD) limekamilika nahuduma zita anza kutolewa mwanzoni mwa mwezi wa nne 2023
7.4	Ukarabati wa nyumba mbili za Watumishi	20,950,000.00	3,282,000.00	Nyumba zimefanyiwa ukarabati na kuanza kutumika
7.5	Kurejesha asilimia 20% za makusanyo ya mapato ya ngazi za Vijiji na Kata.	436,908,182.00	406,426,637.00	Fedha zimepelekwa kwenye ofisi za Kata na Vijiji kwa ajili ya uendeshaji wa Ofisi
7.6	Ukarabati wa Machinjio ya Ibigi, Ndaga na Tukuyu na uwekaji wa umeme katika sehemu za kukusanyia maziwa Kiwira, Kapugi na Ibililo.	42,812,480.00	28,901,954.82	Machinjio zimekarabatiwa na kuanza kutoa huduma.
7.7	Uboreshaji wa mazingira wa ya uwekezaji wa masoko ya Tandale Soko kuu la Tukuyu na Soko la Mpuguso	51,108,157.20	51,108,157.20	Masoko yameboreshwa na kuendelea kutoa huduma
7.8	Utoaji wa mikopo kwa vikundi vya Wanawake, Vijana na Watu wenye ulemavu.	334,341,700.00	321,107,740.00	Fedha imepelekwa kwenye mfuko husika
7.9	Kusaidia jitihada za jamii ngazi za Kata na Vijiji	40,000,000.00	11,035,000.00	Fedha zimepelekwa kwenye ukamilishaji wa miradi iliyoibuliwa na jamii katika kata 10
7.10	Kusaidia jitihada za Wananchi umaliziaji wa soko la Machinga	40,000,000.00	31,643,210.14	Ujenzi wa jamvi na upauaji wa eneo la biashara umefanyika na soko limeanza kazi

7.11	Uandaaji wa mpango Mkakati wa Halmashauri	20,000,000.00	10,000,000.00	Mpango mkakati wa Halmashauri wa kuanzia mwaka 2021/2022 hadi 2025/2026 umeandaliwa
7.12	Ujenzi wa Ghala la kuhifadiah Kakao kata ya Kisiba	20,000,000.00	0	
7.13	Kuwezesha ukaguzi na usimamizi wa miradi ya Halmashauri	108,795,756.01	40,369,139.29	Ununuzi wa mafuta na ukaguzi wa miradi umefanyika
	JUMLA – RUNGWE DC	1,452,080,116.00	1,136,904,722.05	

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA HALMASHAURI KWA MWAKA 2022/23 HADI FEBRUARI, 2023

Na. ya Mradi	Jina la Mradi	Fedha Iliyotengwa 2022/23	Fedha Iliyotolewa Hadi Februari, 2023	Matumizi Hadi Februari, 2023	Utekelezaji Hadi kufikia Februari, 2023
RUNGWE DC					
4313	Ujenzi wa Madarasa ya Shule ya Msingi	566,250,000.00	186,250,000.00	156,250,000.00	Ukamilishaji wa vyumba kumi na tatu vya madarasa katika shule 13 za msingi upo katika hatua za Upauaji
4313	Ujenzi wa Madarasa Shule za Sekondari	180,000,000.00	0	0	Fedha hazijapokelewa
4313	Ujenzi wa Madarasa Shule za Sekondari		200,000,000.00	200,000,000.00	Ujenzi wa vyumba kumi vya madarasa katika shule 8 za sekondari kwa ajili ya mapokezi ya Wanafunzi wa kidato cha kwanza Januari 2023 umekamilika na madarasa yanatumika
4313	Ujenzi wa Maabara za Sayansi Shule za Sekondari	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
4322	Elimu Bila Malipo (EBM)-Shule za Msingi	937,143,000.00	563,026,651.13	471,385,026.38	Fedha zimetumika ku gharamia Elimu bure katika Elimu ya Msingi
4393	Elimu Bila Malipo (EBM)-Shule za Sekondari	1,821,153,000.00	1,071,408,927.98	796,484,053.71	Fedha zimetumika ku gharamia Elimu bure katika Elimu ya Sekondari
4317	Uendeshaji Mitihani ya Msingi na Sekondari	979,503,000.00	887,298,000.00	887,222,289.00	Mitihani ya Darasa la VII, IV, Kidato cha Pili na kidato cha IV imefanyika
6401	Ujenzi wa Zahanati	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	Ujenzi upo Hatua za Awali.
	Ununuzi Vifaa Tiba katika Zahanati	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	Vifaa tiba vimenunuliwa na tayari vimegawiwa katika vituo vya kutolea huduma za Afya
	Ununuzi Vifaa Tiba katika Vituo vya Afya	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	Vifaa tiba vimenunuliwa na tayari vimegawiwa katika vituo vya kutolea huduma za Afya
6209	Mfuko wa Jimbo	73,831,000.00	73,831,000.00	73,831,000.00	Ununuzi wa viafaa kwa ajili ya hatua za utekelezaji wa miradi
6517	UNICEF	73,180,000.00	73,180,000.00	73,180,000.00	Kuimarisha huduma za lishe na usatawi wa jamii katika ngazi za Vijiji na Kata
6517	UNICEF		84,300,500.00	84,300,500.00	Kuimarisha utoaji, usimamizi na ufuatiliaji wa chanjo katika Halmashauri
6220	TASAF	2,625,444,000.00	531,250,118.00	359,911,406.04	Utekelezaji wa ajira za muda unaendelea, jumla ya miradi 158 imeibuliwa na inategemea kukamilikaifikapo Machi mwishoni
5480	GLOBAL	8,273,000.000	0	0	Fedha hazijapokelewa
4390	SEQUIP	573,000,000.00	470,000,000	470,000,000	Mradi umekamilika na umeanza kutoa huduma
4312	EP4R	1,290,000,000.00	136,600,000	136,000,000	Ujenzi wa vyumba vya madarasa na jengo la utawala umekamilika na vinatumika
5421	Mradi wa Uimarishaji wa Huduma za Afya(HBF)	338,131,000.00	201,401,341.00	201,401,341.00	Ununuzi wa dawa na vitendanishi, na vifaa tiba kwenye hospitsli na vituo vingine vya kutolea huduma za afya

Na. ya Mradi	Jina la Mradi	Fedha Iliyotengwa 2022/23	Fedha Iliyotolewa Hadi Februari, 2023	Matumizi Hadi Februari, 2023	Utekelezaji Hadi kufikia Februari, 2023
					umefanyika, kuendesha huduma za mkoba na uchapishaji wa vitabu vya kutolea taarifa taarifa za afya ngazi ya Taifa MTUHA pamoja na utunzaji wa chanjo kwenye friji za chanjo kwa kujaza mitungi ya Gesi
3280	GAVI	173,836,000.00	0	0	Fedha hazijapokewa
5499	PEPFARHIV CARE (Walter Reed)	194,908,000.00	64,218,168.00	64,218,168.00	Kuratibu na kuimarisha shughuli za UKIMWI katika Wilaya, kufanya usimamizi wezeshi kwenye vituo vilivyoteuliwa kuhudumia Wananchi waishio na virusi vya UKIMWI, kusambaza dawa za virusi vya UKIMWI (ARV) pamoja na kulipa posho na mishahara kwa watumishi na makarani walioajiliwa kwa muda kuhudumia wananchi waishio na virusi vya UKIMWI
	JUMLA – RUNGWE DC	10,284,652,000.00	4,992,764,706.11	4,424,183,784.13	

UTEKELEZAJI WA SHUGHULI ZA MAENDELEO KWA KUTUMIA FEDHA ZA MAPATO YA NDANI (60%/40%) MWAKA 2022/23 KUISHIA MWEZI FEBRUARI 2023

HALMA SHAURI	SHUGHULI ILIYOPANGWA	FEDHA ILIYOTENGWA MWAKA 2022/23	FEDHA ILIYOTOLEWA HADI FEB. 2023	% YA FEDHA ILIYOTOLEWA	HALI YA UTEKELEZAJI WA MIRADI
7.0	RUNGWE DC				
7.1	Ujenzi wa Shule Mpya ya Msingi Mchepuo wa Kiingereza Ilenge kata ya Kyimo	100,000,000.00	60,000,000.00	60	Ujenzi wa chumba kimoja tayari kimeshapigwa rangi na dari pamoja na kufungwa mifumo ya umeme, madirisha na milango imeshafungwa. Aidha chumba cha pili pamoja na ofisi ujenzi upo hatua ya kupandisha kuta.
7.2	Asilimia 10 ya Wanawake, Vijana na Watu wenye Ulemavu	342,668,580.00	193,756,370.00	57	Jumla ya vikundi 8 vya wanawake,vijana na watu wenye ulemavu vimepewa Mkopo wa Sh. 150,000,000.00
7.3	Ulipaji wa Madeni ya Wazabuni	70,000,000.00	70,000,000.00	100	Fedha imetumika kulipa madeni wa Wazabuni waliotoa vifaa vya ujenzi
7.4	Kusaidia ukamilishaji wa Miradi maendeleo	78,507,940.00	78,507,940.00	100	Fedha zimetumika katika utekelezaji wa miradi ya ujenzi wa kituo cha Afya Kiwira, Ukamilishaji wa Zahanati Lufumbi,Ukamilishaji wa Darasa Shule ya Sekondari Ndembela One, ukamilishaji wa Ofisi ya kata Ibigi na ukamilishaji EMD
7.5	Uanzishwaji wa Kampuni tanzu ya Halmashauri	10,500,000.00	10,500,000.00	100	Kampuni Tanzu imeanzishwa inaitwa RDC MULT TRADE COMPANY LIMITED
7.6	Kuendeleza Ujenzi wa jengo la Kitega Uchumi "Tukuyu Bussness center "	100,000,000.00	10,527,000.00	11	Fedha zimetumika kumlipa mzabuni aliyetoa huduma ya Vifaa katika Jengo la Kitega Uchumi
7.7	Ujenzi na Uwekaji wa Taa katika Stendi ya Vumbi Tukuyu.	150,000,000.00	40,221,810.00	27	Fedha hii imepelekwa kazi ipo hatua za upimaji wa kifusi maabara na kumtafuta mkandarasi

7.8	Ujenzi wa Shule Mpya ya Wavulana Isaka (Kata ya Nkunga)	50,000,000.00	31,000,000.00	62	Ujenzi wa daharia upo hatua ya ujenzi wa msingi
7.9	Ununuzi wa Pikipiki	10,600,000.00	5,300,000.00	50	Taratibu za ununuzi zinaendelea
7.10	Upandaji wa Miti	2,000,000.00	0	0	Utekelezaji bado haujafanyika
7.11	Ununuzi wa Tractor ya kuzolea taka	48,950,000.00	0	0	Utekelezaji bado haujafanyika
7.12	Ujenzi wa Kizimba cha Taka Ibighi	6,000,000.00	6,000,000.00	100	Ujenzi umekamilika
7.13	Ukarabati wa Nyumba 6 za Watumishi	18,129,080.00	18,129,080.00	100	Nyumba sita za Watumishi zimekarabatiwa
7.14	Ujenzi wa Uzio Nyumba ya Mkurugenzi Mtendaji	30,000,000.00	20,000,000.00	67	Fedha hii imepelekwa ajili ya ujenzi wa uzio wa Nyumba ya Mkurugenzi Mtendaji
7.15	Ukamilishaji wa jengo la Ofisi ya Kata ya Kisiba	11,320,000.00	0	0	Utekelezaji bado haujafanyika
7.16	Ujenzi wa Kituo cha Afya Malindo	300,000,000.00	0	0	Utekelezaji bado haujafanyika
7.17	Uanzishwaji wa Mashamba 5 ya mfano ya uzalishaji wa nyasi za malisho ya Mifugo katika kata za Iponjola, Lupepo, Malindo, Kyimo na Lufingo	3,695,000.00	0	0	Utekelezaji bado haujafanyika
7.18	Ujenzi wa Ghala la Kokoa kata ya Kisiba	21,000,000.00	0	0	Utekelezaji bado haujafanyika
7.19	Ulipaji wa Fidua katika kituo cha Maziwa Katabe	7,500,000.00	0	0	Utekelezaji bado haujafanyika
7.20	Uboreshaji wa Miundombinu ya Machinjio katika Kyimo, Kiwira na Mpuguso	9,805,000.00	0	0	Utekelezaji bado haujafanyika
	JUMLA RUNGWE DC	1,370,675,600	543,942,200.00	40	