

HALMASHAURI YA WILAYA YA RUNGWE

Ndg. Mwenyekiti,
Wajumbe,
CMT

**YAH: TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA
ROBO YA NNE KIPINDI KILICHOANZIA MWEZI APRILI –
JUNI, 2022.**

Mwenyekiti,

Katika kipindi cha mwaka wa Fedha 2021/2022 Halmashauri iliidhinishwa **Tsh 17,001,802,945.75** kwa ajili ya kutekeleza Miradi ya Maendeleo. Kati ya fedha hizo, fedha za nje zilikuwa **Tshs 9,347,998,525.75** fedha za ndani ni **Tshs. 6,201,723,972.00** na mapato ya ndani **Tshs. 1,452,080,116.00**. Kwa kipindi cha robo ya nne hadi kufikia 30 June, 2022 Halmashauri imepokea **Tshs 11,062,138,547.75** kutoka serikali kuu na Wahisani na kutumia **Tsh 9,593,300,057.34** Aidha, kutoka miradi ya mapato ya ndani kimetolewa kiasi cha **Tsh 1,234,813,267.00** na kiasi cha **Tsh 1,221,323,075.71** kimetumika.

Ndg. Mwenyekiti.

Halmashauri imeendelea kufanya ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi mbalimbali inayotekelezwa kwa kuhakikisha Wataalamu wa Halmashauri wanatembelea miradi ngazi ya jamii na kutoa ushauri wa namna ya utekelezaji hiyo pamoja na kutoa elimu namna ya kufuata taratibu za matumizi ya fedha za umma na jinsi ya kufuata sheria za manunuzi.

Mapokezi ya fedha za maendeleo na utekelezaji wa miradi ni kama inavyooneshwa katika jedwali A, B na C.



Noah Sikwese
**KAIMU AFISA MIPANGO WILAYA
RUNGWE**

Mchanganuo wa matumizi kwa kila sekta ni kama ilivyoondishwa kwenye jedwali hapa chini.

**MUHTASARI WA TAARIFA YA MIRADI INAYOTEKELEZWA KWA FEDHA ZA SERIKALI KUU WAHISANI
NA MAPATO YA NDANI KWA MWAKA 2021/2022 HADI JUNI - 2022**

Na. ya Mradi	Jina la Mradi	Fedha Iliyotengwa 2021/22	Fedha Iliyotolewa Hadi Juni, 2022	Fedha Iliyotumika Hadi Juni, 2022
1	Elimu Bila Malipo (EBM) - Shule za Msingi	909,969,000.00	911,238,095.89	911,238,095.89
2	Elimu Bila Malipo (EBM) - Shule za Sekondari	1,604,840,000.00	1,424,008,769.78	1,424,008,769.78
3	Uendeshaji wa Mitihani ya Msingi na Sekondari	926,766,000.00	926,764,060.00	926,764,060.00
4	Ujenzi/Ukarabati wa miundombinu ya S/Msingi, Sekondari na Afya	2,025,000,000.00	2,689,683,972.00	1,675,932,899.07
5	Mfuko wa Jimbo	50,465,000.00	50,465,000.00	41,459,588.28
6	UNICEF	94,306,000.00	220,524,831.00	220,524,831.00
7	TASAF	3,195,597,000.00	1,369,254,493.09	1,369,254,493.09
8	GLOBAL	41,425,315.07	337,521,890.07	44,249,885.09
9	SEQUIP	1,990,600,000.00	470,000,000.00	470,000,000.00
10	EP4R	693,163,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
11	Mradi wa Uimarishaji wa Huduma za Afya - HSBF	483,941,000.00	296,161,732.95	246,161,732.95
12	Mradi wa Uimarishaji na uendelezaji Huduma za Afya (RSSH)	0	0.00	
13	PEPFAR HIV Care (Walter Reed)	342,723,000.00	237,059,166.29	237,059,166.29
14	IMA	35,309,297.00	46,986,332.58	

15				
16	SANITATION AND HYGIENE	24,000,000.00	0.00	
17	DFID	37,000,000.00	0.00	
18	Mpango wa Maendeleo kwa Ustawi wa Jamii – UVIKO-19 (TCRP)	0	1,629,745,872.10	1,629,745,872.10
19	Lanes	64,510,000.00	55,824,000.00	0.00
20	GAVI	16,900,000.00	16,900,332.00	16,900,332.00
21	Ukarabati pamoja na uwekaji wa mifumo ya kukusanyia mapato katika jengo la Mamlaka ya mji mdogo Tukuyu	0	20,000,000.00	20,000,000.00
22	Miradi ya fedha za Mapato ya Nadni	1,452,080,116.00	1,234,813,267.30	1,234,813,267.30
	JUMLA	14,048,594,728.07	12,296,951,815.05	10,828,112,992.84

UTEKELEZAJI WA MRADI KUPITIA MAPATO YA NDANI KWA KIPINDI CHA ROBO YA NME JULAI – JUNI, 2022

NA	JINA LA MRADI	KATA	FEDHA ILIYOTENGWA	KIASI KILICHOTOLEWA JULAI HADI JUNI (TSHS)	KIASI KILICHOTOLEWA JULAI HADI JUNI (TSHS)	HALI HALISI YA UTEKELEZAJI
1	Ukamilishaji wa Kituo cha Afya katika kata ya Kinyala	Kinyala	201,573,374.00	156,913,000.00	156,913,000.00	Jengo la Wagonjwa wa nje lipo hatua ya kufanya marekebisho ya kupaka rangi kwenye maeneo yaliyobainika kuwa na changamoto, Jengo la Wazazi linaendelea na hatua ya kupaka rangi na choo cha nje kipo hatua ya kupandisha kuta.
2	Ukamilishaji wa Ofisi ya Kata Ibighi	Ibighi	10,000,000.00	0.00	0.00	
3	Ujenzi wa vyumba vitano vya madarasa katika shule za msingi Ilima, Kinyika na Lyebe pamoja na shule za	Masukulu, Ilima, Ikuti na Kyimo	100,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	Madarasa yote yamekamiliika na kuanza kutumika. Ujenzi wa vyumba vitano vya madarasa katika shule za msingi Ilima, Kinyika na Lyebe pamoja na shule za sekondari Masukulu na Kyimo

	sekondari Masukulu na Kyimo					
4	Ukarabati wa nyumba mbili za Watumishi	Tukuyu mjini	20,950,000.00	20,950,000.00	20,950,000.00	Ukarabati umekamilika na nyumba zinatumiwa
5	Kuendeleza ujenzi wa jengo la Biashara (kitega uchumi) kwa kupandisha nguzo, bimu, slabu hadi hatua ya kuezeke	Tukuyu mjini	130,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	Hatua za awali za maandalizi ya manunuzi ya vifaa
6	Kurejesha asilimia 20% za makusanyo ya mapato ya ngazi za Vijiji na Kata.		436,908,182.00	421,206,637.0 0	421,206,637.00	Fedha zimeingizwa kwenye akaunti za Kata na Vijiji
7	Ukarabati wa Machinjio ya Ibighi, Ndaga na Tukuyu na uwekaji wa umeme katika sehemu za kukusanyia maziwa Kiwira, Kapugi na Ibililo.	Tukuyu mjini, Kiwira, Ibighi, Ndanto na Malindo	42,812,480.00	42,812,480.00	42,812,480.00	Ukarabati umefanyika kwa mchinjio husika pamoja na kuweka mifumo ya umeme kwenye vituo vya kukusanyia maziwa. Aidha, Vituo 4 vya kukusanyia maziwa vimewekewa nishati ya umeme

		mazingira mazuri ya kiuwekezaji katika soko la Mpuguso, Tandale na Mabonde	Mjini, Tandale na Mpuguso	30,000,000.00			Ukarabati umefanyika kwenye soko Kuu na Halmashauri kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo HELVETERS imeanza ujenzi wa soko jipya la kisasa la Tandale kwa gharama ya shilingi milioni 375 ambalo kwa sasa lipo hatua ya ukamilishaji. Aidha, Ujenzi wa soko la machinga unaendelea katika hatua ya upauaji
9		Utoaji wa mikopo kwa vikundi vya Wanawake, Vijana na Watu wenye ulemavu.		334,341,700	319,107,740.00	319,107,740.00	Mikopo imetolewa kwa Vikundi vya Wanawake, Vijana na Watu wenye ulemavu
10		Kuunga mkono Miradi ya Wananchi kwa Ujenzi na Ukarabati wa Miradi mbalimbali katika ngazi ya Kata		40,000,000.00	80,529,000.00	80,529,000.00	Mazingira ya vyoo vya stendi yameboreshwa, kutengeneza Standi ya vumb, Ujenzi wa Soko la Machingai, ukarabati ukumbi wa halmashauri, Ukamilishaji wa choo cha nje kituo cha Afya Mpuguso umefanyika, ukamilishaji wa daharia ya shule ya sekondari Nkunga umefanyika na kukodi grade kwa ajili ya kusawazisha eneo la ujenzi wa Shule ya Sekondari mpya ya Msasasiu
11		Uandaaji wa mpango Mkaka wa Halmashauri		20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	Mkakati wa Halmashauri wa mwaka 2021/2022 hadi mwaka 2025/2026 Umeandaliwa

	la viazi 0 0 0 0 mviringo katika Kata ya Isongole		20,000,000.00	-		
13	Ujenzi wa ghala la Cocoa Kata ya Kisiba		20,000,000.00	0.00	0.00	
14	Kuimarisha njia za ukusanyaji wa mapato		32,544,380.00	64,544,410.30	64,544,410.30	Ununuzi wa pikipiki 4 kwa kuimarisha usimamizi na ukusanyaji wa mapato kwa Maafisa Watendaji wa Kata, Ununuzi wa mafuta na Matengenezo ya magari
15	Matengenezo ya Magari ya taka na ununuzi wa vifaa vya Usafi		12,950,000.00	12,950,000.00	12,950,000.00	Kuratibu shughuli za usafi na mazingira ikiwa ni pamoja na Matengenezo ya magari na ununuzi wa mafuta
Jumla ndogo			1,452,080,116.00	1,234,813,267.30	1,234,813,267.30	

**TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA WA FEDHA 2021/2022 HADI
JUNI 30.6.2022 KUPITIA VYANZO MBALIMBALI VYA FEDHA**

NA	JINA LA MRADI	ENEO	GHARAMA ZA MRADI	FEDHA ILIYOPOKELEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	HALI YA UTEKELEZAJI
1. UJENZI WA VYUMBA VYA MADARASA KWA SHULE ZA SEKONDARI KUPITIA PROGRAMU YA UVIKO 19						
1	Ujenzi wa vyumba vitatu vya Madarasa katika shule ya Sekondari Ziwa Ngosi	Swaya	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Mradi umekamilika pamoja na samani zake na kuanza kutoa huduma
2	Ujenzi wa chumba kimoja cha darasa katika shule ya sekondari Nkunga	NKUNGA	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Mradi umekamilika pamoja na samani zake na kuanza kutoa huduma
3	Ujenzi wa vyumba vinne vya madarasa katika shule ya sekondari Ndanto	NDANTO	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	Mradi umekamilika pamoja na samani zake na kuanza kutoa huduma
4	Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari Mpuguso	MPUGUSO	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	Mradi umekamilika pamoja na samani zake na kuanza kutoa huduma
5	Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari Masukulu	MASUKULU	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	Mradi umekamilika pamoja na samani zake na kuanza kutoa huduma

6	Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari Kalengo	KALENGO	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	Mradi umekamilika pamoja na samani zake na kuanza kutoa huduma
7	Ujenzi wa vyumba vitatu vya madarasa katika shule ya sekondari Ndembela One	Makandana	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	Mradi umekamilika pamoja na samani zake na kuanza kutoa huduma
8	Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari Kyimo	KYIMO	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	Mradi umekamilika pamoja na samani zake na kuanza kutoa huduma
9	Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari Ukukwe	UKUKWE	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	Mradi umekamilika pamoja na samani zake na kuanza kutoa huduma
10	Ujenzi wa chumba kimoja cha darasa katika shule ya sekondari Igogwe	Kinyala	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	Mradi umekamilika pamoja na samani zake na kuanza kutoa huduma
11	Ujenzi wa vyumba sita vya madarasa katika shule ya sekondari Kikota	Kiwira	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	Mradi umekamilika pamoja na samani zake na kuanza kutoa huduma
12	Ujenzi wa vyumba vinne vya madarasa katika shule ya sekondari Kinyala	KINYALA	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	Mradi umekamilika pamoja na samani zake na kuanza kutoa huduma
13	Ujenzi wa vyumba vinne vya madarasa katika shule ya sekondari Itagata	ITAGATA	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	Mradi umekamilika pamoja na samani zake na kuanza kutoa huduma
14	Ujenzi wa vyumba vitatu vya madarasa katika shule ya sekondari	IPONJOLA	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	Mradi umekamilika pamoja na samani zake na kuanza kutoa huduma

				KALENGO Ujenzi wa vyumba	KALENGO Ujenzi wa vyumba	KALENGO
15	Ujenzi wa vyumba vinne vya madarasa katika shule ya sekondari Kayuki	Ilima	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	Mradi umekamilika pamoja na samani zake na kuanza kutoa huduma
16	Ujenzi wa vyumba vitatu vya madarasa katika shule ya sekondari Ikuti	IKUTI	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	Mradi umekamilika pamoja na samani zake na kuanza kutoa huduma
17	Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari Bulyaga	BULYAGA	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	Mradi umekamilika pamoja na samani zake na kuanza kutoa huduma
18	Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari Isaka	Nkunga	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	Mradi umekamilika pamoja na samani zake na kuanza kutoa huduma
19	Ujenzi wa vyumba vitatu vya madarasa katika shule ya sekondari Kyobo	Ikuti	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	Mradi umekamilika pamoja na samani zake na kuanza kutoa huduma
20	Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari Bujinga	Bagamoyo	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	Mradi umekamilika pamoja na samani zake na kuanza kutoa huduma
Jumla ndogo			1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	

1	Ujenzi wa miundombinu ya maji katika shule ya sekondari Kiondela	Kiondela	11,872,379.00	11,872,379.00	11,872,379.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
2	Ujenzi wa miundombinu ya maji katika shule ya msingi Bugoba	Kiondela	11,872,379.00	11,872,379.00	11,872,379.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
3	Ujenzi wa miundombinu ya maji katika shule ya msingi Ikukisya	Kinyala	11,872,379.00	11,872,379.00	11,872,379.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
Jumla ndogo			35,617,137.00	35,617,137.00	35,617,137.00	

4. UJENZI WA BWENI KATIKA SHULE ZA MSINGI KWA AJILI YA WENYE MAHITAJI MAALUM KUPITIA UVIKO 19

1	Ujenzi wa bweni katika shule ya msingi Katumba II	Ibighi	80,000,000.00	80,000,000.00	82,000,000.00	Ujenzi upo hatua ya ukamilishajili ya upigaji dari pamoja na rangi
Jumla ndogo			80,000,000.00	80,000,000.00	82,000,000.00	

5. UKAMILISHAJI WA VYUMBA VYA MADARASA KWA SHULE ZA SEKONDARI KUPITIA TOZO ZA MIAMALA

1	Ukamilishaji wa chumba kimoja cha darasa katika shule ya sekondari Itagata	ITAGATA	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
2	Ukamilishaji wa chumba kimoja cha darasa katika shule ya sekondari Ndembela One	Makandana	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
3	Ukamilishaji wa chumba kimoja cha darasa katika shule ya sekondari Kalengo	Masebe	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
4	Ukamilishaji wa chumba kimoja cha darasa katika shule ya sekondari Iponjola	Iponjola	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
Jumla ndogo			50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	

1	Ujenzi wa Kituo cha Afya danto	Ndanto	500,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00	Majengo ya Opd na maabara yapo hatua ya kufanya marekebisho kwa sehemu zilizobainika kuwa na mapungufu na choo cha nje kipo hatua ya kupaka rangi na kufunga mifumo ya maji taka.
Jumla ndogo			500,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00	

7. UKAMILISHAJI WA VYUMBA VYA MAABARA KWA SHULE ZA SEKONDARI KUPITIA RUZUKU KUTOKA SERIKALI KUU

1	Ukamilishaji wa vyumba viwili vya maabara katika shule ya sekondari Isongole	Isongole	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Mradi upo hatua ya kukamilisha fume chamber
2	Ukamilishaji wa vyumba viwili vya maabara katika shule ya sekondari Suma	Suma	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutumika
3	Ukamilishaji wa vyumba viwili vya maabara katika shule ya sekondari Kyimo	Kyimo	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Mradi upo hatua ya upachikaji wa madirisha ya aluminium kwenye chumba cha Chemistry.
	Ukamilishaji wa vyumba viwili vya maabara katika shule ya sekondari Mpandapanda	Kiwira	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Mradi upo ya upachikaji wa madirisha ya aluminium

Ukamilishaji wa vyumba viwili vya maabara katika shule ya sekondari Masoko	Masoko	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Mradi upo hatua ya kufanya marekebisho kwenye maeneo yaliyobainika kuwa na mapungufu
Jumla ndogo		150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	

8. UKAMILISHAJI WA VYUMBA VYA MADARASA KWA SHULE ZA SEKONDARI KUPITIA RUZUKU KUTOKA SERIKALI KUU

1	Ukamilishaji wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari Bulyaga	Bulyaga	18,750,000.00	18,750,000.00	18,750,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
2	Ukamilishaji wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari Ilima	Ilima	18,750,000.00	18,750,000.00	18,750,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
3	Ukamilishaji wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari Kigugu	Makandana	18,750,000.00	18,750,000.00	18,750,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
4	Ukamilishaji wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari Masukulu	MASUKULU	18,750,000.00	18,750,000.00	18,750,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
5	Ukamilishaji wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari Tukuuyu	BULYAGA	18,750,000.00	18,750,000.00	18,750,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
6	Ukamilishaji wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari Kibisi	Kyimo	18,750,000.00	18,750,000.00	18,750,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
Jumla ndogo			112,500,000.00	112,500,000.00	112,500,000.00	

1	Ukamilishaji wa chumba kimoja cha darasa katika shule ya msingi Bujela	Bujela	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
2	Ukamilishaji wa chumba kimoja cha darasa katika shule ya msingi Bulongwe	Msasani	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
3	Ukamilishaji wa chumba kimoja cha darasa katika shule ya msingi Ibula	Kiwira	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
4	Ukamilishaji wa chumba kimoja cha darasa katika shule ya msingi Idweli	Isongole	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
5	Ukamilishaji wa chumba kimoja cha darasa katika shule ya msingi Ikuti	Ikuti	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
6	Ukamilishaji wa chumba kimoja cha darasa katika shule ya msingi Iponjola	Iponjola	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
7	Ukamilishaji wa chumba kimoja cha darasa katika shule ya msingi Isumba	Kinyala	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
8	Ukamilishaji wa chumba kimoja cha darasa katika shule ya msingi Katumba I	Ibighi	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma

	chumba kimoja cha darasa katika shule ya msingi Kisindile					kutoa huduma
10	Ukamilishaji wa chumba kimoja cha darasa katika shule ya msingi Syukula	KYIMO	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
Jumla ndogo			112,500,000.00	112,500,000.00	112,500,000.00	
10. UJENZI WA MYUMBA YA MTUMISHI (TWO IN ONE) KUPITIA RUZUKU KUTOKA SERIKARI KUU						
1	Ujenzi wa Nyumba ya Mtumishi (Two in One) wa Elimu ya Sekondari-KYOBO	IKUTI	114,683,972.00	114,683,972.00	0.00	Hatua za awali za maandalizi ya manunuzi ya vifaa
Jumla ndogo			114,683,972.00	114,683,972.00	0.00	
10. UJENZI WA MIUNDOMBINU YA MADARASA, MATUNDU YA VYOO PAMOJA NA JENGO LA UTAWALA KUPITIA EP4R						
1	Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa pamoja na jengo la Utawala katika shule ya msingi Katumba II	Ibighi	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	Mradi umekamilika na kuanza kutoa huduma
Jumla ndogo			90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	
11. UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KUPITIA MAPATO YANDANI						
1	Ukamilishaji wa Kituo cha Afya katika kata ya Kinyala	Kinyala	201,573,374.00	156,913,000.00	156,913,000.00	Jengo la Wagonjwa wa nje lipo hatua ya kufanya marekebisha ya kupaka rangi kwenye maeneo yaliyobainika kuwa na changamoto, Jengo la Wazazi linaendelea na hatua ya kupaka rangi na choo cha nje kipo hatua ya kupandisha kuta.

	Ofisi ya Kata Ibigini		10,000,000.00			
3	Ujenzi wa vyumba vitano vya madarasa katika shule za msingi Ilima, Kinyika na Lyebe pamoja na shule za sekondari Masukulu na Kyimo	Masukulu, Ilima, Ikuti na Kyimo	100,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	Madarasa yote yamekamiliwa na kuanza kutumika. Ujenzi wa vyumba vitano vya madarasa katika shule za msingi Ilima, Kinyika na Lyebe pamoja na shule za sekondari Masukulu na Kyimo
4	Ukarabati wa nyumba mbili za Watumishi	Tukuyu mjini	20,950,000.00	20,950,000.00	20,950,000.00	Ukarabati umekamiliwa na nyumba zinatumiwa
5	Kuendeleza ujenzi wa jengo la Biashara (kitega uchumi) kwa kupandisha nguzo, bimu, slabu hadi hatua ya kuezeka	Tukuyu mjini	130,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	Hatua za awali za maandalizi ya manunuzi ya vifaa
6	Kurejesha asilimia 20% za makusanyo ya mapato ya ngazi za Vijiji na Kata.		436,908,182.00	421,206,637.00	421,206,637.00	Fedha zimeingizwa kwenye akaunti za Kata na Vijiji

	7	Uchujinjo ya Ibigiti, Ndaga na Tukuyu na uwekaji wa umeme katika sehemu za kukusanyia maziwa Kiwira, Kapugi na Ibililo.	Kiwira, Ibigiti, Ndango na Malindo	42,812,480.00	42,812,480.00	42,812,480.00	Uchujinjo husika pamoja na kuweka mifumo ya umeme kwenye vituo vya kukusanyia maziwa. Aidha, Vituo 4 vya kukusanyia maziwa vimewekewa nishati ya umeme
	8	Kutengeneza mazingira mazuri ya kiuwekezaji katika soko la Mpuguso, Tandale na Mabonde	Tukuyu Mjini, Tandale na Mpuguso	30,000,000.00	17,800,000.00	17,800,000.00	Ukarabati umefanyika kwenye soko Kuu na Halmashauri kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo HELVETERS imeanza ujenzi wa soko jipya la kisasa la Tandale kwa gharama ya shilingi milioni 375 ambalo kwa sasa lipo hatua ya ukamilishaji. Aidha, Ujenzi wa soko la machinga unaendelea katika hatua ya upauaji
	9	Utoaji wa mikopo kwa vikundi vya Wanawake, Vijana na Watu wenye ulemavu.		334,341,700	319,107,740.00	319,107,740.00	Mikopo imetolewa kwa Vikundi vya Wanawake, Vijana na Watu wenye ulemavu

						mazingira ikiwa ni pamoja na Matengenezo ya magari na ununuzi wa maruta
Jumla ndogo		1,452,080,116.00	1,234,813,267.30	1,234,813,267.30		
12. UJENZI WA MADARASA YA MFANO ELIMU YA AWALI KUPITIA LANES						
	Ujenzi Madarasa ya Mfano Elimu ya Awali Shule ya Msingi Ikuti	IKUTI	64,510,000.00	55,824,000.00	0.00	Ujenzi bado haujaanza, upo kwenya hatua za awali
Jumla ndogo		64,510,000.00	55,824,000.00	0.00		
13. UJENZI WA MIUNDOMBINU KATIKA VITUO VYA KUTOLEA HUDUMA ZA AFYA KUPITIA RUZUKU KUTOKA SERIKALI KUU						
11	Ukarabati wa Miundombinu ya Hospitali ya Wilaya Makandana	Makandana	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	350,932,899.07	Ujenzi upo katika hatua ya kufanya settings. Aidha , vifaa vya ujenzi nondo, kokoto, mchanga na mbao zimenunuliwa.
12	Ukamilishaji wa Zahanati ya Isyonje	Isongole	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	Ujenzi upo hatua ya Kupaka rangi.
13	Ukamilishaji wa Zahanati ya Ilenge	KYIMO	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	Ujenzi upo hatua ya kupaka rangi.
14	Ukamilishaji wa (Nyumba za Mtumishi Two in one Simike na Kyobo)	LUFINGO NA IKUTI	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	Hatua za awali za maandalizi ya ujenzi

						Mrando wa gantaa kwa majengo ya OPD, Umurati wa farari, Maternity pamoja na IPD. Aidha choo cha nje kipo hatua ya msingi.
Jumla ndogo			1,650,000,000.00	1,650,000,000.00	1,000,932,899.07	
14. UJENZI WA SHULE MPYA ZA SEKONDARI KUPITIA PROGRAMU YA SEQUIP						
1	Ujenzi wa shule mpya ya sekondari katika kata ya Msasani	Msasani	600,000,000.00	470,000,000.00	470,000,000.00	Mradi upo hatua ya umaliziaji ambapo majengo 9 yanaendelea na ufanyaji wa skimming na upigaji wa jamvi na jengo moja la maabara liko hatua ya kuta
Jumla ndogo			600,000,000.00	470,000,000.00	470,000,000.00	
15. UJENZI WA VYUMBA VYA MADARASA KUPITIA UFADHILI WA MAMLAKA YA ELIMU TANZANIA (TEA)						
1	Ujenzi wa vyumba vitatu vya madarasa katika shule ya msingi Katumba II	Ibighi	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	Ujenzi upo hatua zaumaliziaji, lipu imepingwa na kennchi zimeshapigwa bado kupiga Bati
2	Ujenzi wa vyumba vitatu vya madarasa pamoja na matundu 24 ya vyoo katika shule ya msingi Ipyana	Lufingo	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	Ujenzi upo za upandishaji wa kuta madarasa matatu na kupandisha kuta za Vyoo
3	Ujenzi wa vyumba vitatu vya madarasa pamoja jengo la utawala katika shule ya sekondari Suma	Suma	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	Ujenzi upo za upandishaji wa kuta madarasa matatu na upauaji Jengo la Utawala
Jumla ndogo			270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	

	Umunuzi wa vifaa vya Usafi					mazingira ikiwa ni pamoja na Matengehezo ya magari na ununuzi wa mafuta
	Jumla ndogo		1,452,080,116.00	1,234,813,267.30	1,234,813,267.30	

12. UJENZI WA MADARASA YA MFANO ELIMU YA AWALI KUPITIA LANES

	Ujenzi Madarasa ya Mfano Elimu ya Awali Shule ya Msingi Ikuti	IKUTI	64,510,000.00	55,824,000.00	0.00	Ujenzi bado haujaanza, upo kwenya hatua za awali
	Jumla ndogo		64,510,000.00	55,824,000.00	0.00	

13. UJENZI WA MIUNDOMBINU KATIKA VITUO VYA KUTOLEA HUDUMA ZA AFYA KUPITIA RUZUKU KUTOKA SERIKALI KUU

11	Ukarabati wa Miundombinu ya Hospitali ya Wilaya Makandana	Makandana	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	350,932,899.07	Ujenzi upo katika hatua ya kufanya settings. Aidha , vifaa vya ujenzi nondo, kokoto, mchanga na mbao zimenunuliwa.
12	Ukamilishaji wa Zahanati ya Isyonje	Isongole	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	Ujenzi upo hatua ya Kupaka rangi.
13	Ukamilishaji wa Zahanati ya Ilinge	KYIMO	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	Ujenzi upo hatua ya kupaka rangi.
14	Ukamilishaji wa (Nyumba za Mtumishi Two in one Simike na Kyobo)	LUFINGO NA IKUTI	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	Hatua za awali za maandalizi ya ujenzi

1	Ukarabati pamoja na uwekaji wa mifumo ya kukusanyia mapato katika jengo la Mamlaka ya mji mdogo Tukuyu	Bulyaga	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	Ukarabati upo hatua ya kufanya marekebisho kwa maeneo yaliyobainika kuwa na changamoto pamoja na kupiga chuping kwenye kuta za nje.
Jumla ndogo			20,000,000.00	20,000,000.00		
17. UKARABATI WA JENGO LA ISOLATION KWA UFADHILI WA GLOBAL FUND						
1	Ukarabati wa jengo la isolation katika Hospitali ya Wilaya Tukuyu.	Makandana	25,000,029.35	25,000,029.35	25,000,029.35	Jengo lipo katika hatua za umaliziaji
2	Ujenzi wa jengo la huduma ya Mama na mtoto na OPD, Wodi ya Wazazi, Nyumba ya Mtumishi pamoja na vyoo katika Zahanati ya Masoko	Kisiba	271,096,536.00	271,096,536.00	0.00	Hatua za awali za maandalizi ya ujenzi
Jumla Ndogo			296,096,565.35	296,096,565.35	25,000,029.35	
18. UKARABATI NA UKAMILISHAJI WA MIUNDOMBINU KWA FEDHA ZA MFUKO WA JIMBO						
	Mfuko wa Jimbo		50,465,000.00	50,465,000.00	50,465,000.00	Ununuzi wa vifaa kwa ajili ya hatua za utekelezaji wa miradi vimenunuliwa na kusambazwa
Jumla ndogo			50,465,000.00	50,465,000.00	50,465,000.00	
JUMLA KUU			7,138,452,790.35	6,782,499,941.65	5,423,828,332.72	-